

TELEFÉRICO DA PROVIDÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
FASE-1 RECUPERAÇÃO DO SISTEMA * (180 dias)									
1	RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, ARQUITETURA, ESTRUTURAS, AR CONDICIONADO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	Fis	10,00%	30,00%	25,00%	25,00%	10,00%		100,00%
		Fin							
2	RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM COMISSONAMENTO SISTEMA ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO	Fis	10,00%	20,00%	35,00%	25,00%	10,00%		100,00%
		Fin							
3	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, INCLUINDO SERVIÇOS DE COMISSONAMENTO	Fis			40,00%	50,00%	10,00%		100,00%
		Fin							
4	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ELEVADORES	Fis	30,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
		Fin							
5	RECUPERAÇÃO DAS TORRES METÁLICAS E ACESSÓRIOS	Fis		20,00%	35,00%	35,00%	10,00%		100,00%
		Fin							
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA PARA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TELEFÉRICO DA PROVIDÊNCIA	Fis	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		Fin							R\$ 0,00
7	RECEBIMENTO DAS OBRAS	Fis						100,00%	100,00%
		Fin							R\$ 0,00
TOTAL		Fis	12,00%	17,00%	22,00%	24,00%	15,00%	10,00%	100,00%
		Fin							